



## **Reso conto della riunione del 17 giugno 2011 sui lavori – A Patrizi alle 15h.**

### **Oggetto :Aggiornamento sui lavori**

#### Erano presenti :

M. Léonzi, Ministro-Consigliere dell'Ambasciata di Francia  
M. Petitpas, responsabile del STBI (Servizio tecnico dei beni immobili francesi in Italia)  
M. Cazes, Segretario Generale del SCAC (Servizio di cooperazione e di azione culturale dell'Ambasciata)  
M. Cébrian, Preside  
M. Pierru, economo  
M. de Villeneuve, presidente dell'APE  
Mme Manssouri, APE

All'ordine del giorno di questa riunione , un aggiornamento sui rapporti con le autorità italiane e sul calendario di previsione delle operazioni.

#### **Aggiornamento sul finanziamento**

M. Cébrian fa il punto sulle conversazioni con M. Pujol, direttore di zona, sulla volontà dell'AEFE di sostenere lo sforzo dei genitori alla scadenza della prima rata di finanziamento dei lavori. Ricorda, poi, che quest'anno, l'agenzia ha già consentito al liceo di immagazzinare 187000€ grazie a una riduzione di 3 punti di restituzione all'agenzia. Questa volontà si trasformerà nel 2011-2012 in un impegno finanziario dell'agenzia pari a quello delle famiglie (250 000 euro) che potrebbe avere le seguenti conseguenze (Mme la Direttrice dell'Agenzia sceglierà la forma e il quantitativo di questo contributo prima della riunione sui lavori del 23 giugno 2011 con la totalità dei genitori) :

1. Una diminuzione del 6%
2. Una sovvenzione formale

M. de Villeneuve ricorda che per ben due volte era già stato precisato che la richiesta dei fondi sarebbe stata condizionata all'ottenimento delle autorizzazioni e chiede se sia ipotizzabile di posticipare la richiesta dei fondi di un anno. Il Preside risponde che al momento non sa nulla e che comunque non si può totalmente escludere questa possibilità.

Mme Manssouri sottolinea la preoccupazione dei genitori , espressa durante l'Assemblea generale, sull'imminenza della prima scadenza della richiesta fondi quando il progetto ha già sei mesi di ritardo.

M. de Villeneuve precisa che l'Associazione dei genitori sta inviando una lettera a Madame Descôtes chiedendole di sospendere l'aumento delle tasse scolastiche.



### **Calendario lavori**

M. Léonzi illustra il nuovo calendario lavori :

Inizio luglio 2011 : il STBI deposita la documentazione di regolarizzazione tecnica e giuridica degli immobili di Villa Strohl-Fern, tappa obbligatoria e propedeutica a tutte le altre.

Luglio 2011 : Deposito del progetto per le autorizzazioni. E' importante precisare che , per ragioni di efficacia e per ottenere più facilmente le autorizzazioni, il progetto sarà diviso in blocchi ed il primo concernerà l'edificio del Casone e il portico.

Fine 2011 inizio 2012 : Acquisizione autorizzazioni.

Inizio 2012 : Bando gara d'appalto

Aprile / maggio 2012 : inizio lavori, cominciando dal cortile e poi a luglio il Casone.

Il Preside precisa che l'AEFE ha intenzione di inserire i lavori del Liceo Chateaubriand di Roma nell'ordine del giorno del suo consiglio di Amministrazione di novembre 2011 e potrà così procedere da gennaio 2012 alla messa in opera delle procedure per richiedere un prestito.

Mme Manssouri chiede se il fatto di dividere il progetto in diverse fasi non ne possa denaturare la coerenza.

M. Léonzi risponde che si rispetterà il progetto iniziale conformemente alla strategia pedagogica dell'istituto ,e che la divisione è dovuta semplicemente al fatto di aggirare ostacoli tecnici e giuridici .

M. de Villeneuve chiede all'istituto se durante la riunione con i genitori del 23 giugno 2011 il liceo sia in grado di presentare un resoconto sulle spese già individuate e previste per l'anno scolastico 2011-2012 riguardanti il restauro del liceo.

La riunione si chiude alle 17h30.